Rumbach - Blatt 2

FULERUM

Stadt Mülheim

Stadt Essen

Mülheim a.d. Ruhr

Flughafen

Flughafensiedlung

Essen- Mülheim

Essen

07 SU km 5,80 - 6,04
- Totholz belassen/einbringen
- Sohlanhebung
- Reaktivierung der Primäraue
- Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen
- Erhalt/Entwicklung naturnaher Auengewässer/Auebäche/Auebäder

07a SU km 6,32 - 6,70
- Totholz belassen/einbringen
- Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens
- Erhalt/Entwicklung naturnaher Auengewässer/Auebäche/Auebäder
- Mülhalden Verbau/ Bauwerksreste entfernen

15 TS km 6,80 - 6,98
- Totholz belassen/einbringen
- Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens
- Extensivierung/ Aufgabe der Nutzung
- Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen

18 TS km 7,05 - 7,40
- Totholz belassen/einbringen
- Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens
- Extensivierung/ Aufgabe der Nutzung

05 D km 5,80
- Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes

09 D km 6,04
- Rückbau/Umbau von Verrohrungen/ Durchlässen

08 D km 6,04
- Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes

06 D km 5,82
11 D km 6,42
- Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes


10 NG km 6,18
12 NG km 6,68
16 NG km 6,92
- Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers

13 D km 6,70 - 6,80
- Rückbau/Umbau von Verrohrungen/ Durchlässen
- Neutrassierung des Gewässerlaufes

14 SW km 6,80 - 7,40
- Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen
- Erhalt/Entwicklung von lebensraum-typischer (Ufer-) Vegetation

17 D km 7,05
- Rückbau/Umbau von Verrohrungen/ Durchlässen

0 125 250 500 750 1.000 Meter



Projekt:
Umsetzungsfahrplan
Kooperation PE_RUH_1000 "Untere Ruhr"
- Hydromorphologische Maßnahmen -

lebendige gewässer

Ingolf Hahn
LANDSCHAFTS- UND UMWELTPLANUNG

RUM_2_2 März 2012
Rumbach - Blatt 2 Maßstab i. O. 1:5.000